

Realizacja przedsięwzięć:

1. **Przedszkolny punkt marzeń** – cel: zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od 2019 roku, został utworzony nowy punkt przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach, tj. wykonano remont pomieszczeń, dokonano naboru dzieci uczęszczających do punktu, zakupiono wyposażenie. Do realizacji tego zadania zatrudniono nowych pracowników a także oddelegowano pracowników już zatrudnionych. Rozbudowano istniejący plac zabaw. Kwota wydatkowanych środków w pierwszym półroczu 2020 roku wynosi 151.808,84zł. Dotacja pozyskana na ten cel to kwota 405.899,36 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
2. **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice** – cel: zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. W ramach tego projektu na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 30.750,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano montaż 5 kotłów na biomasę, 13 instalacji solarnych, 101 instalacji fotowoltaicznych.
3. **Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską** – cel: podniesienie atrakcyjności miejscowości Drużbice i Drużbice Kol. oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W dniu 27.06.2019r. została zawarta umowa z wykonawcą. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2020 rok. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 roku wynosi 15.103,50 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: elementów wykończenia wewnętrznego, elementów wykończenia zewnętrznego, robót elektrycznych, robót instalacyjnych (instalacji klimatyzacji freonowej oraz instalacji wentylacji). Termin umowny zakończenia inwestycji koniec czerwca br, procedura odbioru inwestycji lipiec br.
4. **Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew** – cel: rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej. W pierwszym półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – wydatkowano kwotę 48.027,20 zł. Planuje się realizację tego zadania w późniejszym terminie.